Moduldetails konsultieren

Integriertes Abschlussprojekt - PROFI

Code des Moduls:	PROFI
Leistungsbaustein:	Integriertes Projekt und Praktikum/Praktika (PROST)
Beruf / **Tätigkeit:**	Dessinateur en bâtiment
Diplom / **Zertifikat:**	Diplôme d'aptitude professionnelle
Bewertungsmethoden:	Arbeitsprobe / Arbeitsaufgabe, Fachgespräch, Schriftliche Aufgabe

Bewertungstabelle für die Module im Unternehmen

1

Der Auszubildende erstellt die geforderten Pläne fachgerechten mit Bemaßung.

Maximale Punktzahl: 24

INDIKATOREN

Die Stricharten werden verwendet.
Strichstärken werden verwendet.
Das Schriftfeld enthält alle benötigten Informationen.
Die Bemaßung wird ausgeführt.
Die geleistete Arbeit entspricht den Vorgaben.

SOCKEL

Die Stricharten werden überwiegend fachgerecht angewendet. (Die Stricharten sind zu 85% richtig. Mindestens ein Fehler ist zulässig.) Die Strichstärken werden überwiegend fachgerecht angewendet. (Die Strichstärken sind zu 85% richtig. Mindestens ein Fehler ist zulässig.) Fehlende Linien werden in beiden Fällen als falsch angesehen.
Die maßgebenden Symbole werden verwendet und sind korrekt angeordnet.
Alle erforderlichen Inhalte sind vorhanden (mindestens Maßstab, Name des Zeichners, Name der Zeichnung).
Das Schriftfeld ist fachgerecht dargestellt.
Die Maßzahlen sind korrekt und sauber angeordnet.
Die Maßlinien sind sauber angeordnet.
Die Höhen sind korrekt und sauber angeordnet.
Die Ausführungshinweise sind vorhanden, korrekt und sauber angeordnet. geforderten Pläne.
Die geleistete Arbeit entspricht den Vorgaben.
Der Auszubildende ist fähig den Arbeitsablauf zu planen und zu verwirklichen, um in der vorgegebenen Zeitspanne die geforderten Aufgaben zu erledigen

2

Der Auszubildende ermittelt die Endpreise korrekt und dokumentiert die Preisermittlung
.

Maximale Punktzahl: 24

INDIKATOREN

Die Anzahl, die laufenden Meter, die Flächen, die Volumen werden ermittelt.
Die Endpreise werden korrekt ermittelt.
Die Massenermittlung wird dokumentiert. Die Preisermittlung wird dokumentiert.

SOCKEL

Die Massen werden überwiegend korrekt ermittelt. (Die Werte bzw. Zwischenwerte sind zu 85% richtig. Mindestens ein fehlerhafter Wert bzw. Zwischenwert ist zulässig.) Die Endpreise werden überwiegend korrekt ermittelt.
Die Massenermittlung wird übersichtlich und nachvollziehbar dokumentiert. Die Preisermittlung wird übersichtlich und nachvollziehbar dokumentiert.

3

Der Auszubildende erläutert den zeitlichen Ablauf der Baustelle.

Maximale Punktzahl: 12

INDIKATOREN

Die zur Ausführung erforderlichen Gewerke werden beschrieben.
Die Aufgaben und Einsatzbereiche der einzelnen Gewerke können beschrieben und die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte erläutert werden.

SOCKEL

Die erforderlichen Gewerke sind bekannt.
Die korrekten Namen werden verwendet.
Die Aufgabenbereiche der einzelnen Gewerke werden überwiegend korrekt beschrieben.
Die zeitliche Abfolge der einzelnen Gewerke sowie Variationen werden überwiegend korrekt dargestellt.